

ΔΙΚΤΟΣ ΣΙΟΥ-ΒΑΛΙΔΟΥ
Ημερομηνία...
Αριθ. Β.Ε.

2.3.18
3519

Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου- Ολύμπου

ΕΡΩΤΗΜΑ

Κωνσταντίνου Δημητριόδη, κατοίκου Νέας Εφέσου Πιερίας, δημοτικού συμβούλου του άνω Δήμου.

Σύμφωνα με το τεύχος "Προϋπολογισμός – Τιμολόγιο Μελέτης" της υπ' αριθμ.

25/2012 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για το έργο "Δίκτυο αποχέτευσης Δ.Δ. Δίου, Πλατανάκιων, Κονταριώτισσας Αγίου Σπυρίδωνας και Νέας Εφέσου", που θα εκτελείτο, και ήδη εκτελέστηκε από την ανάδοχο εταιρία, ήτοι την εταιρία με την επωνυμία "ΤΕΚ Θεσσαλονίκης Α.Ε.", θα πραγματοποιούνταν και παροχές αποχέτευσης επί του κεντρικού αγωγού που θα διερχόταν από τα άνω Δ.Δ., του Δήμου (ίδετε την επισυναπόμενη σελ. 10, σημ. 41, ΣΧΕΤ 12 με τίτλο "Τοποθέτηση παροχής αποχέτευσης επί αγωγού οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού ανά μ.μ." του άνω τεύχους της Μελέτης).

Συγκεκριμένα, οι ποσοθλέψεις του Τεύχους της Μελέτης είχαν ως εξής:

- Κονταριώτισσας (693 οικοδομές, μέσο πλάτος οδού 8 μ.) /2	2.772 m
- Δίον Πλατανάκιο (415 οικοδομές, μέσο πλάτος οδού 8 μ.) /2	1.660 m
- Νέα Εφέσος (685 οικοδομές, μέσο πλάτος οδού 8 μ.) /2	2.740 m
- Αγ. Σπυρίδωνας (396 οικοδομές, μέσο πλάτος οδού 8 μ.) /2	1.584 m

Άθροισμα: 8.756 m

Στρογγυλοποίηση: 4 m

Σύνολο: 8.760 m

Με βάση τα παραπάνω, όπως προκύπτει από τε επίσης επισυναπόμενο απόσπασμα του Προϋπολογισμού της Μελέτης, στο σημείο 41 (Σχετ 12) με τίτλο "Τοποθέτηση παροχής αποχέτευσης επί αγωγού οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού ανά μ.μ." καταγράφεται στη σήλη "Ποσάπτης" ο αριθμός 8.760, που αντιστοιχεί στα συνολικά μέτρα του δίκτυου των παροχών που θα κατασκευάζονται και στη σήλη "Δαπάνη" ο αριθμός 201.480, που αντιστοιχεί στο ποσό σε ευρώ που θα έπρεπε να καταβληθεί στην εργολαβική εταιρία για την εκτέλεση όλων των προβλεπομένων περί της πολύ συγκεκριμένης αυτής εργασίας, η οποία συνιστούσε μία από τις πολλαπλές συμβατικές της υποχρεώσεις.

Το έργο εκτελέστηκε από την ανάδοχο εταιρία και ως προβλέπεται από το Νόμο έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η "Τελική Επιμέτρηση". Για του λόγου το ακριβές προσκομίζω το από 1-4-2016 έγγραφο, έχον τον άνω τίτλο, της Τεχνικής

Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο φέρει τις υπογραφές της επιβλέπουσας μηχανικού, κας Μαρίας Στυλίδαυ, του Προϊσταμένου της άνω Υπηρεσίας κ. Ηρακλή Χατζημήτρου και εν τέλει και του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας κ. Βασίλειου Βασιλούδα. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό στο σημείο 41 επιβεβιώνεται στη στήλη "Ποσότητα" ότι τοποθετήθηκαν όλες οι άνω παροχές σε μήκος 8.760 μέτρων.

Τελικά, με βάση τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Έργασιών του έργου, ο οποίος υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου, κ. Ηλία Σαμψάνη, την άνω επιβλέπουσα μηχανικό του έργου, κα Στυλίδου, και τον άνω Διευθυντή, κ. Βασιλούδα, και δη στο σημείο 41 φαίνεται με απόλυτη σαφήνισι ότι για τις συμβατικές εργασίες η "ποσότητα" ήταν 8.760 μ. και η προβλεπόμενη δαπάνη 201.480 ευρώ. Με δεδομένο δε ότι στη στήλη "Διαφορές" του άνω σημείου του άνω Πίνακα δεν αναφερόταν κάπι, βεβαιωνόταν από τους άνω υπογράφοντες στην ουσία ότι όντως όπως σ' όλα τα άνω έγγραφα προβλεπόταν, έγιναν οι παροχές σε μήκος 8.760 μέτρων και γι' αυτό έπρεπε η ανάδοχος εταιρία να πληρωθεί το άνω ποσό. Και πράγματι στην ανάδοχο καταβλήθηκαν από τον Δήμο μας τα προβλεπόμενα.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στα άνω δημοτικά διαμερίσματα, αφού στην ανάδοχο καταβλήθηκαν όντως 201.480 ευρώ, θα έπρεπε να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες παροχές, ήτοι για την Κονταριώτισσα 693, για το Δίον και το Πλατανάκια 415, για την Ν. Έφεσο 685 και για τον Άγιο Σπυρίδωνα 396.

Μετά από παράπονα όμως από πάρα πολλούς κατοίκους για πλημμελή εκτέλεση του έργου, ως επικεφαλής δημοτικής παράστασης και εν ενεργείᾳ δημοτικός σύμβουλος του Δήμου μας, με άική μου πρωταρχουλία θέλησα να ερευνήσω στο έργο, ως προς τη συγκεκριμένη εξεταζόμενη πτυχή του, είχε όντως αλοκωρωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Ξεκίνησα από την Κονταριώτισσα, όπου εκεί είχαν, υποτίθεται, αλοκωρωθεί οι εργασίες της σύνδεσης. Με τη βοήθεια συνεργατών μέτρησα τις οικοδομές και τις παροχές- συνδέσεις Διαπίστωσα μετά λύπης μου, ωστόσο, παρά όλα τα ανωτέρω, ότι οι παροχές- συνδέσεις δεν είναι 693 αλλά 524.. Μάλιστα η έρευνα μου έδειξε ότι οι οικοδομές στο άνω Δ.Δ. δεν είναι καν 693 αλλά 644. Κατό συνέπεια, επί 644 οικοδομών δεν υλοποιήθηκαν 120 παροχές-συνδέσεις. Σύμφωνα δε με τη Μελέτη του έργου που πραέβλεπε 693 παροχές, ο αριθμός των μη υλοποιηθέντων παροχών- συνδέσεων είναι ακόμη μεγαλύτερος, δηλαδή ανέρχεται στις 169.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ερωτάτω η Διοίκηση του Δήμου και η αρμόδια Υπηρεσία του, γιατί δεν έχουν γίνει, όπως με απόλυτη ενάργεια αποδεικνύεται από τα


παραπόνω, όλες οι παροχές της Μελέτης στην ποσότητα που προβλεπόταν απ' αυτήν; Πώς και γιατί πληρώθηκε για όλες τις παροχές σε αυτήν την περίπτωση, η ανάδοχος επαρίστα, μετά βέβαια και από τις τεθέσεις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας; Και, εν τέλει, πώς, πότε, με ποιο κόστος και από πόθεν αυτό καλυπτόμενο, θα γίνουν οι συνδέσεις-παροχές που ίσιοις όμμασι διαπιστώσα ότι δεν έγιναν; Αυτό που συμβαίνει στην Κονταριώποσα, συμβαίνει και στο άλλα Δ.Δ.; Άν ναι, για έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μη υλοποιηθέντων παροχών-συνδέσεων, τι προτίθεται να πράξει ο Δήμος μας;

Δεδομένου ότι γενικά για το επίμαχο έργο έχω κάνει πολλές ερωτήσεις και δεν έχω λάβει επί της ουσίας απαντήσεις, ερωτώ εν τέλει θα γίνει και πώς οριστική παραλαβή του έργου αυτού; Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις Με τα άνω επικρατούντα, επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικοίωμα μου.

Λιτόχωρο, 2/3/2018

○

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



Κεντρος Δημοτικας

ΚΕΝΤΡΟΣ ΦΑΣΙΛΟΥΔΑ ΒΑΣ.
ΔΙΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ