

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑριθμός Απόφασης **218/2018**Από τα πρακτικά της αριθ. 7^{ης} /30-08-2018

τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

Δήμου Δίου - Ολύμπου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης Δίου – Πλατανακίων – Αγίου Σπυρίδωνα – Κονταριώτισσας και Ν. Εφέσου.

Στην Κονταριώτισσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 30-08-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου - Ολύμπου, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ 13656/24-08-2018 πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21), οι παρακάτω αναφερόμενοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1 Παπαμιχαήλ Αθανάσιος | 12 Δημητριάδης Κων/νος |
| 2 Πούλιος Ιωάννης | 13 Λαπάτσης Νικόλαος |
| 3 Σαλιώρα Ελένη | 14 Μόχλα Ευαγγελία |
| 4 Φόλιος Διονύσιος | 15 Βροχαρίδης Βασίλειος |
| 5 Γιάννακα Ελένη | 16 Νούλα Σοφία |
| 6 Λάππας Νικόλαος | 17 Κρεμέτης Μιχαήλ |
| 7 Γαλάνης Αστέριος | 18 Τσιμήτρη Μαρία |
| 8 Ζτάνης Γεώργιος | 19 Ρεμπατσιός Αριστείδης |
| 9 Φωτίου Αικατερίνη | 20 Βακουφσή Ειρήνη |
| 10 Χαρέλας Σταύρος | 21 Σιώκας Θεόδωρος |
| 11 Καλαϊτζής Αθανάσιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγαθαγγελίδης Κυριάκος
2. Πουρλιώτης Διονύσιος
3. Γουλάρας Δημήτριος
4. Γρεβενίτης Ευάγγελος
5. Μπαμπανίκας Νικόλαος
6. Κουρίτα Αικατερίνη

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αγαθαγγελίδης Κυριάκος παρουσιάσθηκε στη συνεδρίαση μετά και το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά και το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χαρέλας Σταύρος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά και το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βακουφσή Ειρήνη και Κρεμέτης Μιχαήλ αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά και το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βροχαρίδης Βασίλειος και Καλαϊτζής Αθανάσιος αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά και το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σιώκας Θεόδωρος απουσίαζε από την συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3^{ου} και 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γαλάνης Αστέριος απουσίαζε από την συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης. Η Δημοτική Σύμβουλος Νούλα Σοφία απουσίαζε από την συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι Πρόεδροι της Τ.Κ. Κον/σας Νάτσιου Παρασκευή και Δ.Κ. Καρίτσας Πατρός Αστέριος.

Δεν παρουσιάσθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Πλαταμώνα Μπόζας Στέλιος, Λεπτοκαρυάς Κατσιούλας Χρήστος, και Λιτοχώρου Γκρίνια Μαρία της Τ.Κ., Δίου Τσακνάκης Κων/νος, Ν. Παντελεήμονα Νταντής Ιωάννης, Σκοτίνας Στύλος Αθανάσιος, Πόρων Μπουζιώτα Μαρία, Βροντούς Τζιάφα Παναγιώτα, Αγ. Σπυρίδωνα Γκρίνιας Ηλίας και Ν. Εφέσου Κουτσιμάνης Χαράλαμπος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Μπατζικώστας Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Με την παρουσία του Δημάρχου κ. Κων/νου Δημόπουλου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την ανάγνωση του δέκατου έβδομου (17^{ου}) θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Πούλιο Ιωάννη, ο οποίος είπε:

Με την υπ' αριθμ 176/2018 (24/07/2018) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η επιτροπή για την οριστική παραλαβή του έργου με βάση το από 05/07/2018 πρακτικό κλήρωσης που συνέταξε ο Δ/ντης τεχνικών υπηρεσιών, περιβάλλοντος και πολεοδομίας. Η επιτροπή που αποτελείται από τους

1) Γαλάνη Αστέριο, Δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Δίου-Ολύμπου, πρόεδρο.

2) Μερέση Κατερίνα, Αρχιτέκτονα μηχανικό ΠΕ4.

3) Παπαδημητρίου Ευδοκία, Πολιτικό μηχανικό ΠΕ3

4) Μπονοβόλια Νικόλαο, Τεχν. Πολιτικό μηχανικό ΤΕ3

προέβηκε σε αυτοψία με την επιβλέπουσα του έργου Στυλίδου Μαρία και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018, και αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατόν στην ορθή ποιοτική εκτέλεση των εργασιών τις βρήκε ικανοποιητικές και σύμφωνες με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

Για την ενημέρωση του σώματος αναφέρουμε στοιχεία για το συγκεκριμένο έργο:

Αρχικός προϋπολογισμός δημοπράτησης: 15.700.000€.

Συμβατικό ποσό: 9.395.608,70€.

Ημερομηνία δημοπρασίας: 12-02-2013, έκπτωση 40,16%.

Υπογραφή σύμβασης 06-09-2013.

Αρχική προθεσμία είκοσι (24) μήνες

Παράταση που χορηγήθηκε: Έως 06/12/2015

Περαίωση έργου Εμπρόθεσμα στις 06/12/2015

Προσωρινή παραλαβή του έργου: υπογραφή πρωτοκόλλου στις 15/09/2016.

Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για παραλαβή

Με την εργολαβία αυτή κατασκευάστηκαν: τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης στους οικισμούς της Τ.Κ. Δίου, Πλατανακίων, Αγ.Σπυρίδωνα, Κωνταριώτισσας και Ν.Εφέσου, 2 κεντρικά αντλιοστάσια μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ Κατερίνης (στην Τ.Κ. Δίου (Πλατανάκια) και στην Τ.Κ. Ν. Εφέσου), κεντρικός καταθλιπτικός αγωγός πολυαιθυλαϊνίου από το αντλιοστάσιο των Πλατανακίων στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο της Καρίτσας, κεντρικός αγωγός πολυαιθυλαϊνίου με αφετηρία το υφιστάμενο διπλό αντλιοστάσιο του Αγίου Σπυρίδωνα και τέρμα την ΕΕΛ Κατερίνης, κεντρικό βαρυτικό αγωγό από την Κονταριώτισσα στο αντλιοστάσιο της Ν.Εφέσου και 2 κεντρικούς βαρυτικούς αγωγούς από το Δίον και τα Πλατανάκια στο αντλιοστάσιο των Πλατανακίων. Η επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη τον χρόνο εγγύησης και το χρόνο που πέρασε από την περαίωση του έργου (10 μήνες) προτείνει η παραλαβή να θεωρηθεί οριστική.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (προϊσταμένη κρατική αρχή για έργα ΕΣΠΑ) με την 6419 (28/12/2017) απόφασή της επιβεβαίωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της πράξης, την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αυτής και αναφέρει «ο δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφαση ένταξης της πράξης και συμμορφώθηκε σε συστάσεις ελέγχων/επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα..»

Τον λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημητριάδης Κων/νος και είπε ότι δεν πρέπει να παραλάβουμε το ανωτέρω έργο διότι υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λαπάτσης Νικόλαος ζήτησε την αναβολή του θέματος για 2-3 μήνες διότι το έργο δεν είναι ποιοτικά εντάξει και να ειδοποιηθεί ο εργολάβος να αποκαταστήσει τις βλάβες.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του εισηγητή, έχοντας υπόψη το άρθρο 93 του Ν3463/2006, τα άρθρα 73,74,75 του Ν3669/2008, και το άρθρο 65 του Ν3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν εγκρίνει το πρωτοκόλλο οριστικής παραλαβής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης Δίου – Πλατανακίων – Αγίου Σπυρίδωνα – Κονταριώτισσας και Ν. Εφέσου»

Η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λαπάτσης Νικόλαος, Δημητριάδης Κων/νος Μόχλα Ευαγγελία και Ρεμπατσιός Αριστείδης δεν εγκρίνουν το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης Δίου – Πλατανακίων – Αγίου Σπυρίδωνα – Κονταριώτισσας και Ν. Εφέσου».

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λάππας Νικόλαος, Γιάννακα Ελένη, Σιώκας Θεόδωρος και Τσιμήτρη Μαρία δήλωσαν παρόντες.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Ζτάνης Γεώργιος, Φόλιος Διονύσιος, Σαλιώρα Ελένη, Πούλιος Ιωάννης, Φωτίου Αικατερίνη και Γαλάνης Αστέριος ψήφισαν υπέρ της έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης Δίου – Πλατανακίων – Αγίου Σπυρίδωνα – Κονταριώτισσας και Ν. Εφέσου».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **218/2018**

Το πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε, υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα μέλη
υπογραφή

Ακριβές απόσπασμα
Λιτόχωρο 13-09-2018
Ο Πρόεδρος

Παπαμιχαήλ Αθανάσιος