



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Λιτόχωρο 21-03-2018
Αρ.πρωτ 3519**

Πλ/ρίες: Στυλίδου Μαρία
Χατζημήτρος Ηρακλής
Τηλ: 2352350166,142
ΦΑΞ: 2352350128
Δ/νση: Αγ.Νικολάου 15
Έδρα: Λιτόχωρο

Προς: } Πρόεδρο Δημοτικού συμβουλίου
 } Κο Παπαμιχαήλ Αθανάσιο

Κοιν: Κο Δήμαρχο

Θέμα : Ενημέρωση για το 3519(2/3/2018) έγγραφο του Δημοτικού συμβούλου κ.Δημητριάδη Κ.

Σε σχέση με το παραπάνω σχετικό έγγραφο θέλουμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:
Η καταβολή της αποζημίωσης του αναδόχου της εργολαβίας «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Δίου-Πλατανακίων, Αγ.Σπυρίδωνα, Κονταριώτισσας, Ν.Εφέσου Ν.Πιερίας» για την κατασκευή των αγωγών αποχέτευσης παροχών ιδιωτικών συνδέσεων έγινε με βάση τα πραγματικά μέτρα τοποθετημένου αγωγού όπως προέβλεπε η μελέτη και όχι με τον αριθμό των παροχών. Τα μέτρα που πιστοποιήθηκαν τελικά και πληρώθηκαν με την παραπάνω εργολαβία βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τα μέτρα που κατασκευάστηκαν πραγματικά όπως αυτά αναλυτικά έχουν επιμετρηθεί στα πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών. Πράγματι κατασκευάστηκαν 8.760 μέτρα μήκους τοποθετημένου αγωγού παροχής Φ160 στο σύνολο των οικισμών σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση του έργου και η αποζημίωση του αναδόχου ανήλθε σε 201.480€ πρό έκπτωσης (122.902,80€ μετά την έκπτωση). Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Δίου-Πλατανακίων, Αγ.Σπυρίδωνα, Κονταριώτισσας, Ν.Εφέσου Ν.Πιερίας» όπως ελέγχθηκαν με την περαίωση και την παραλαβή του και επανελέγχθηκαν επί τόπου στο έργο από κλιμάκιο της τεχνικής υπηρεσίας τις προηγούμενες ημέρες, στον οικισμό της Κονταριώτισσας τοποθετήθηκε αγωγός Φ160 σε 592 τμήματα-κτίσματα που αντιστοιχεί σε 2511,55 μέτρα τοποθετημένου αγωγού. Τα κτίσματα στα οποία δεν κατασκευάστηκε αγωγός αποχέτευσης Φ160 ανέρχονται σε 19 εκ των οποίων στα 7 ο αγωγός αυτός κατασκευάστηκε έως ένα σημείο. Αναφερόμαστε πάντα για τις εργασίες που έγιναν με την εργολαβία «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Δίου-Πλατανακίων, Αγ.Σπυρίδωνα, Κονταριώτισσας, Ν.Εφέσου Ν.Πιερίας» και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2015. Το έργο που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη έχει τίτλο «Κατασκευή φρεατίων ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Δίου-Πλατανακίων, Αγ.Σπυρίδωνα, Κονταριώτισσας, Ν.Εφέσου Ν.Πιερίας». Με το έργο αυτό στην Κονταριώτισσα μένει να τοποθετηθούν φρεάτια σε λίγα τμήματα υφιστάμενων αγωγών παροχής αποχέτευσης όπως επίσης να κατασκευαστούν αγωγοί αποχέτευσης παροχής Φ160 και να τοποθετηθούν φρεάτια και για τα 19 κτίσματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Για όποιες εργασίες μένει να εκτελεστούν ο ανάδοχος της εργολαβίας «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Δίου-Πλατανακίων, Αγ.Σπυρίδωνα, Κονταριώτισσας, Ν.Εφέσου Ν.Πιερίας» φυσικά και δεν τις έχει πληρωθεί. Οι παροχές που δεν κατασκευάστηκαν στους οικισμούς Δίου-Πλατανακίων, Αγ.Σπυρίδωνα, Κονταριώτισσας και Ν.Εφέσου είναι ένα μικρό ποσοστό των συνολικών παροχών. Η μη κατασκευή έγινε εκ παραδρομής και πραγματοποιείται την περίοδο αυτή μέσω της

εργολαβίας «Κατασκευή φρεατίων ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Δίου-Πλατανακίων, Αγ.Σπυρίδωνα, Κονταριώτισσας, Ν.Εφέσου Ν.Πιερίας.»

Το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ.Δίου-Πλατανακίων, Αγ.Σπυρίδωνα, Κονταριώτισσας και Ν.Εφέσου» έχει ήδη παραληφθεί προσωρινά και θα παραληφθεί οριστικά από αρμόδια επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων όπως ο νόμος ορίζει μετά την λήξη του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης από τον ανάδοχο που ανέρχεται σε 30 μήνες από την περαίωσή του.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα ούτε το νούμερο για «120 μη υλοποιημένες παροχές-συνδεσεις» (σε οικοδομές) ούτε το νούμερο για «524 κατασκευασμένες παροχές-συνδέσεις που αναφέρει στο από 2/3/2018 έγγραφό του ο κος Δημητριάδης για τον οικισμό της Κονταριώτισσας.

Εν προκειμένω ο κ.Δημητριάδης επικαλείται νούμερα πασιφανώς λανθασμένα που θέλουμε να πιστεύουμε πως οφείλονται σε εσφαλμένους υπολογισμούς. Εάν ο κ.Δημητριάδης επιμένει στα παραπάνω νούμερα, τον παρακαλούμε μια από τις επόμενες ημέρες να έρθει να μας υποδείξει τις 120 οικοδομές οι οποίες δεν έχουν αγωγό παροχής προκειμένου να τις συμπεριλάβουμε στην εργολαβία που βρίσκεται σε εξέλιξη και να μην μείνει καμία οικοδομή εντός του οικισμού της Κονταριώτισσας χωρίς παροχή αποχέτευσης.

Ο Προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών

Χατζημήτρος Ηρακλής
Πολιτικός μηχανικός



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ